

Rapportage Vastenactie 2014 – Adinkra Foundation

Gemert – Bouw 3 kleuterklassen Akatsi Primary School – Ghana

1. Algemene informatie

Projectnummer: 110426

Projecttitel: Gemert – Bouw 3 kleuterklassen Akatsi Primary School - Ghana

Contactpersoon: Dhr. Keursten

E-mailadres: a.keursten@kpnmail.nl

2. Achtergrond informatie over het project

De Akatsi RC Primary School is een van de grootste basisscholen in het stadje Akatsi, in de Volta Region van Ghana. De school en leerkrachten worden bekostigd door de overheid (Local Authority school). De school heeft twee kleuterklassen (kindergarten 1-2) en zes basisschoolklassen (class 1-6). In schooljaar 2012-2013 zitten 119 leerlingen in de kleuterklassen. Er zijn geen klaslokalen voor de kleuterschool.

3. Doelstellingen en behaalde resultaten van het project

3.1. Doelstelling

Het complete project bestaat uit de bouw en inrichting van 6 lokalen voor kleuterklassen. De stichting Adinkra wil zich inzetten om één gebouw met 3 lokalen te bouwen, en de Akatsi District Assembly (vergelijkbaar met gemeente) motiveren om de overige 3 lokalen te bouwen. Met de lokalen kunnen de kinderen in een rustige en veilige omgeving de aangeboden stof opnemen. Door het kleuteronderwijs te volgen krijgen kinderen een goede start in de eerste klas van het basisonderwijs.

3.2. Doelgroep

De school is open voor alle kinderen in Akatsi, ongeacht religieuze achtergrond. In het huidige schooljaar zitten 119 kinderen in de kleuterklassen, en worden zij begeleid door 5 leerkrachten. In Ghana is leerplicht voor kinderen van 6 tot 15 jaar (primary en junior secondary school), en het onderwijs is in principe gratis. Er zijn ook private scholen waarbij wel school fees betaald worden. Akatsi RC Primary is echter een LA (local authority) school en daarom gratis. De doelgroep voor deze school is dus het armste deel van de lokale bevolking.

3.3. Behaalde resultaten

De verwachting was dat de bouw en inrichting van de kleuterschool (3 klaslokalen met meubilair en lesmaterialen) in het eerste halfjaar van 2014 plaats zou vinden. Echter is het project uitgelopen en pas in maart 2016 opgeleverd.

In januari 2014 is met de beschikbare middelen begonnen met de fundering van het schoolgebouw, in de loop van 2014 zijn vervolgens de vloeren en de muren gebouwd.

In maart 2015 is het dak geplaatst. De afwerking van het gebouw is juni 2015 grotendeels voltooid. Eind 2016 is het gebouw voorzien van meubilair en lesmateriaal.

De opening en ingebruikname van de 3 klaslokalen heeft plaatsgevonden op 10 maart 2016.

Gedurende de bouwperiode is op de volgende wijze gewerkt:

- Materialen zijn zo veel mogelijk op de lokale markt of bij lokale middenstand gekocht.
- Voor de bouw van de lokalen zijn lokale vaklieden ingehuurd.
- Het hoofd van de school en de lokale vertegenwoordiging van de stichting Adinkra hebben het project gedurende de uitvoering begeleid.
- Ouders van de schoolkinderen en de kerkelijke gemeenschap zijn betrokken bij de bouw van de school.

3.4. Duurzaamheid

Het schoolgebouw is na oplevering aan het lokale bestuur van de school overgedragen. De lopende kosten van de school (salarissen, onderwijsmateriaal) worden bekostigd door het Ministerie van Onderwijs. Het onderhoud aan de gebouwen is voor kosten van de lokale overheid (Local Assembly ofwel gemeente). Ouders (via de PTA, Parent-Teacher-Association) en kerk betalen mee aan de onderhoudskosten van de schoolgebouwen.

4. Fondsenwerving

Voor de basisscholen in de gemeente Gemert-Bakel is een lespakket ontwikkeld door de stichting Adinkra over het dagelijkse leven van schoolkinderen in Ghana. Dit pakket kon ondersteund worden door gastlessen die door ervaringsdeskundigen zijn gegeven. Een drietal scholen in de gemeente is aan de slag gegaan met de pakketten en hebben gebruikt gemaakt van de gastlessen. Door een school is een sponsorloop georganiseerd om geld op te halen voor het project.

Verder zijn donaties ontvangen door sponsoring van lokale bedrijven en door acties van de MOV's. Tijdens de Vastenactie periode is in de parochies ook aandacht geschonken aan het project door middel van een presentatie en artikelen in de lokale media.

5. Begroting en werkelijk gemaakte kosten

	Budget	Budget	Actuals
1. Building	GHC	€	GHC
Building costs	42.513,40		133.810,50
10% contingency	4.251,34		
Total estimate	46.764,74	16.125,77	133.810,50
2. Furniture	GHC	€	GHC
Tables and chairs	19.400,00	4.000,00	10.690,00
Total budget	66.164,74	20.125,77	144.500,50

6. Fondsen: begroting en werkelijke inkomsten

Funding €	Budget €	Actual €	Actual GHC
Vastenactie 2014	15.450,00	13.373,00	56.878,50
Vastenactie 2015		8.719,13	36.120,00
MOV Gemert & de Mortel 2014-2015	2.000,00	4.000,00	12.600,00
Donatie Armenbestuur	2.000,00	-	-
Film presentatie	1.000,00	-	-
Overige donaties 2014		2.378,00	9.512,00
Sponsorloop Kleinerf 2015		2.633,08	10.000,00
Oliebollenactie 31-12-2015		1.000,00	3.990,00
Overige donaties 2015		1.580,00	6.320,00
Lening Van Schijndel Feb-2016		2.390,00	9.083,00
Total funding	20.450,00	36.073,21	144.503,50

7. Ondertekening

Datum 13 november 2016

Plaats De Mortel

Naam Toon Keursten

Handtekening

8. Bijlagen

- I. Financieel eindrapport met inkomsten, uitgaven en afwijkingen op de begroting, inclusief rapporten van de partnerorganisatie.
- II. Foto verslag van de bouw van de kleuterschool.
- III. Uitnodiging van Akatsi District Assembly voor overdracht van Kleuterschool op 10 maart 2016.

Bijlage II – Foto verslag van de bouw van de kleuterschool



Foto 1: Status bouw op 15-12-2014



Foto 2: Status bouw op 01-03-2015



Foto 3: status bouw in september 2015



Foto 5: betegelen van de toiletten in januari 2016



Foto 4: stoeltjes voor kleuterklassen - 2015



Foto 6: opening van de school 10 maart 2016







Foto 7: kleuterschool in gebruik genomen - maart 2016

Uitgebreide verslagen zijn te vinden op: <http://adinkra-foundation.nl/> en de facebook pagina: <http://www.facebook.com/adinkra.foundation/>

Bijlage III

Uitnodiging van Akatsi District Assembly voor overdracht van Kleuterschool op 10 maart 2016

	AKATSI SOUTH DISTRICT ASSEMBLY P. O. Box 55, Akatsi Tel: 03626-44290 / 44305	 Republic of Ghana
		
Our Ref: <i>DRG:15/30/31</i>		
Your Ref:		<i>28/10/15</i>
<u>COMMISSIONING AND HANDING OVER OF A FULLY FURNISHED THREE UNIT NURSERY/KINDERGARTEN CLASSROOM BLOCK TO THE ROMAN CATHOLIC SCHOOL, AKATSI, BY ADINKRA FOUNDATION</u>		
I refer to your letter dated 23 rd October, 2015 and addressed to the Hon. District Chief Executive, Akatsi South on the above subject.		
I have been directed by the Hon. District Chief Executive to kindly inform you that Management has agreed that the commissioning and handing over of a fully furnished three unit nursery/ kindergarten classroom block to the Roman Catholic School, Akatsi by Adinkra Foundation be performed on 10 th March, 2016.		
Counting on your co-operation.		
		 For: Dist. Chief Executive John Kennedy Cobbah (Dist. Co-ord. Director)
THE COUNTRY REPRESENTATIVE ADINKRA FOUNDATION <u>AKATSI</u>		